

Til:
Futurebuilt

OSLO, 04. januar 2024

GULLHAUG TORG 2A. ERFARINGSNOTAT MED LEIRPUSS

Det er viktig å velge en type leirpuss som har de riktige egenskaper med tanke på blant annet varmeledningsevne. Utvalget av riktige pussystemer for formålet er begrenset og det er valgt en type som heter Claytech som leveres fra forhandler i Tyskland. Det er i seg selv en liten utfordring med tanke på transport, fortolling og leveringstid.

Pussystemet er bygd opp av flere lag som må ha tørketid mellom påføring av de ulike lagene, og er avhengig av et underlag med godt hold. Vi har benyttet fibergipsplater i veggene bak pussen. Det første laget er en grovpuss, deretter kommer flere lag med finpuss og tilslutt en toppbehandling med farge. På grunn av påføring i flere lag med tørketid i mellom blir behandlingen tidkrevende. En annen utfordring er at behandlingen genererer mye støv og det er lett å tilgrise nærliggende overflater.

Når pussystemet skal utføres innendørs, og samtidig krever gode temperaturforhold, blir det nødvendig med omfattende tiltak for å ivareta Rent Tørt Bygg og hindre tilgrising/skader på omkringliggende konstruksjoner og overflater. Pussen er sårbar for overflateskader som ikke er så enkelt å utbedre da toppbehandlingen ikke er hyllevare på det norske markedet. Det er lurt å legge inn tilleggskapasitet (trekkerør) for tekniske føringer i veggen med tanke evt fremtidige behov.

Med vennlig hilsen
AVANTOR AS



.....
Geir Thoresen, Prosjektleder